



- DARBU VEIKŠANAS SECĪBA OBJEKTĀ**
1. Nožogot teritoriju saskaņā ar shēmu
  2. Demontēt nepieciešamās konstrukcijas
  3. Atrakt pamatus, veikt hidroizolācijas un siltumizolācijas izbūvi pamatiem, lietus malās izbūvēt ap ēku
  4. Būvgružu šķirošana un izvešana
  5. Veikt celtniecības sastatņu montāžu pa ēkas perimetru
  6. Veikt veco logu un durvju uzstādīšanu
  7. Veikt fasādes apdari
  8. Demontēt celtniecības sastatnes, sakopt būvniecības darbu teritoriju

**APZĪMĒJUMI**

- siltināmā ēka
- saglabājamo koku norobežojums
- celtnieku telpas (konteineriņa)
- pārveidojamā BIO-tualete
- sarga māja
- ugunsdrošības vairogs
- informācijas plakāts
- konteineris būvgružiem (8.5m3)
- būvmateriālu krātuve
- vārti
- pagaidu žogs
- zīme "Bīstamā zona"
- smagā autotransporta kustības virziens (piekļūšana objektam pa Uzvaras prospektu)
- celtniecības sastatnes
- ieeja ēkā

**EKSPLIKĀCIJA**

1	Siltināmā ēka
2	Aktritumu konteiners
3	Būvmateriālu krātuve
4	Pārveidojamā BIO-tualete
5	Sarga māja
6	Piebraukšana pie ēkas
7	Celtnieku telpas

Pārstrādei nododamo aktritumu daudzums ~ 30 m3

Pirms demontāžas darbu uzsākšanas noslēgt Līgumus par aktritumu utilizāciju ar attiecīgajiem plisētas dienestiem!

Objekts	Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšana, Uzvaras prospekts 4, Rīgas raj., Baloži
---------	---

Pasūtītājs SIA "Baložu komunālā saimniecība"

Pasūtījuma Nr. 11/15

Ģenerālprojekktājs  
 Balozu ielā 33, Rīga LV-1048  
 Tālrunis +371 7454457  
 Fax +371 7454458

Būvprojekta vadītājs arhitekts M.Lejnietks

Lapas nosaukums	Projekta sadaļa:	AR
-----------------	------------------	----

Darbu organizācijas plāns	Stadija	TP
	Datums	20.07.11

Mērogs	1:500	Lapas Nr.	AR-02
--------	-------	-----------	-------

Būvprojekta daļas vadītājs	M.Lejnietks
----------------------------	-------------

Izstrādāja	I. Neidere
------------	------------

Arhīva Nr.	11/15	Lapas caurejošais Nr.
------------	-------	-----------------------